



## Mitteilungsvorlage

<b>Sachbearbeiter:</b>	Stefanie Siemer
<b>Verfasser:</b>	Stefanie Siemer
<b>V-Nr.:</b>	MV/611/2026
<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Datum:</b>
Bau- und Planungsausschuss	09.06.2026

**Betreff:**  
**Sachstand Neubau Betriebshof**

**Sachverhalt:**

Die Maßnahme Neubau Betriebshof schreitet planmäßig voran. Seit der letzten Bereisung des Bau- und Planungsausschusses im Vorfeld der Sitzung am 17.02.2026 sind nun die Ausbaugewerke weitestgehend in der Fertigstellung, so dass erfreulicherweise ab dem Sommer ein Umzug aus dem Altgebäude erfolgen kann. Erste Abnahmen konnten bereits stattfinden.

Auch die PV-Anlage soll bis Ende Juli montiert sein. Die Pflasterarbeiten samt Entwässerungsleitungen werden vom Personal des Betriebshofes vereinbarungsgemäß in überwiegender Eigenleistung durchgeführt.

Entgegen der ursprünglichen Planung soll nun der Wirtschaftsteil erhalten bleiben, um diesen nahezu kostenneutral vornehmlich für den Katastrophenschutz zu nutzen. Dadurch ändert sich die Planung für die neue Fläche des Recyclinghofes. Auch die Neuplanung erfolgt in Eigenleistung.

Der Abriss des Altgebäudeteils wird im Anschluss stattfinden.

Weitere Ausführungen werden im Rahmen der Bereisung des Bau- und Planungsausschusses erfolgen.

**Finanzierung:**

Die Kostenentwicklung verläuft weiterhin im Rahmen der eingeplanten Haushaltsmittel.



**Anlage:**