

Mitteilungsvorlage

Sachbearbeiter:	Jan-Eike Gurk
Verfasser:	Jan-Eike Gurk
V-Nr.:	MV/307/2021
Beratungsfolge:	Datum:
Straßen- und Brückenausschuss	12.04.2021

Betreff:

Ausbau des Schanzenweges - Sachstandsmitteilung

Sachverhalt:

Der Ausbau des Schanzenweges wurde in das Jahr 2021 verschoben, um die Möglichkeit einer Förderung vom Amt für regionale Landentwicklung – ArL – auszuschöpfen.

Nach telefonischer Mitteilung des ArL wurde der Verwaltung mitgeteilt, dass der Schanzenweg den Weg durch das Auswahlverfahren gemeistert hat und eine Förderung bewilligt werden kann. Des Weiteren wurde mitgeteilt, dass die Ausschreibung der Arbeiten bereits jetzt erfolgen darf, ohne dass es förderrechtliche Konsequenzen gibt (vorzeitiger Maßnahmebeginn). Der endgültige Bewilligungsbescheid wird ausgestellt, wenn das Ergebnis der Ausschreibung fest steht. Anschließend können die Arbeiten beauftragt werden.

Geplant war, die Arbeiten im Herbst 2021 durchführen zu lassen, um die Hauptsaison des angrenzenden Campingplatzes nicht unnötig zu beeinträchtigen. Jedoch muss die gesamte Maßnahme spätestens im Oktober 2021 beendet / final abgerechnet werden. Somit wurde mit dem Betreiber vereinbart, dass der Ausbau in 2 Abschnitten erfolgt. Auch werden die weiteren Schritte mit ihm abgesprochen, um flexibel reagieren zu können.

Finanzierung:

Die Kosten wurden durch das Fachbüro Hirsch aus Oldenburg geschätzt und belaufen sich auf 257.173,88 EUR inkl. Honorarkosten (Stand 08/2020). Im Haushalt stehen für diese Maßnahme insgesamt 300.000 EUR zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Zuwendung vom ArL in Höhe von höchstens 200.000 EUR wird



der Eigenanteil der Gemeinde Apen auf derzeit 57.173,88 EUR reduziert.

Anlage: